

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende	2017												2018												2019											
					3. Quart.			4. Quar			1. Quart			2. Quar			3. Quart			4. Quar			1. Quart			2. Quar			3. Quart			4. Quar								
					Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan					
1	Baubeginn	1at	Mo, 17.07.17	Mo, 17.07.17	◆ Mo, 17.07.17																																			
2	<b>Tiefbau und Rohbau</b>	<b>460kt</b>	<b>Mo, 17.07.17</b>	<b>Fr, 19.10.18</b>	460kt																																			
2.1	Baufeldfreimachung, Baugrube, Verbau, HDI	220at	Mo, 17.07.17	Fr, 01.06.18	220at																																			
2.2	Rohbauarbeiten	334kt	Mo, 20.11.17	Fr, 19.10.18	Rohbauarbeiten 334kt																																			
3	<b>Gebäudehülle</b>	<b>208kt</b>	<b>Mo, 30.07.18</b>	<b>Fr, 22.02.19</b>	Gebäudehülle 208kt																																			
3.1	Fassade	140at	Mo, 30.07.18	Fr, 22.02.19	Fassade 140at																																			
3.2	Dachabdichtungsarbeiten	45at	Mo, 13.08.18	Fr, 12.10.18	Dachabdichtungsarbeiten 45at																																			
4	<b>Innenausbau</b>	<b>453kt</b>	<b>Mo, 04.06.18</b>	<b>Fr, 30.08.19</b>	Innenausbau 453kt																																			
4.1	Zentralen TGA	150at	Mo, 03.09.18	Fr, 12.04.19	Zentralen TGA 150at																																			
4.2	Stahltüren Teil I	70at	Mo, 04.06.18	Fr, 07.09.18	Stahltüren Teil I 70at																																			
4.3	Metallbauarbeiten I: Schächte/Labore	30at	Mo, 06.08.18	Fr, 14.09.18	Metallbauarbeiten I: Schächte/Labore 30at																																			
4.4	Schachtinstallationen TGA	150at	Mo, 03.09.18	Fr, 12.04.19	Schachtinstallationen TGA 150at																																			
4.5	Förderanlagen	40at	Mo, 03.12.18	Fr, 08.02.19	Förderanlagen 40at																																			
4.6	Grobmontage ELT / NT	85at	Mo, 17.09.18	Fr, 25.01.19	Grobmontage ELT / NT 85at																																			
4.7	Putzarbeiten	55at	Mo, 15.10.18	Fr, 11.01.19	Putzarbeiten 55at																																			
4.8	TGA Installationen Boden	50at	Mo, 01.10.18	Fr, 07.12.18	TGA Installationen Boden 50at																																			
4.9	Estrich	117kt	Mo, 29.10.18	Fr, 22.02.19	Estrich 117kt																																			
4.10	Stahltüren Teil II + Rohrrahmentüren	25at	Mo, 25.02.19	Fr, 29.03.19	Stahltüren Teil II + Rohrrahmentüren 25at																																			
4.11	Grobmontage HLSK und Dämmung	130at	Mo, 03.09.18	Fr, 15.03.19	Grobmontage HLSK und Dämmung 130at																																			
4.12	Verkabelungsarbeiten	80at	Mo, 05.11.18	Fr, 08.03.19	Verkabelungsarbeiten 80at																																			
4.13	Trockenbau-Wände und Zargen Holztüren	125at	Mo, 19.11.18	Fr, 24.05.19	Trockenbau-Wände und Zargen Holztüren 125at																																			
4.14	TGA Installationen Wände	90at	Mo, 03.12.18	Fr, 19.04.19	TGA Installationen Wände 90at																																			
4.15	Baureinigung	10at	Mo, 21.01.19	Fr, 01.02.19	Baureinigung 10at																																			
4.16	Elementierte Wände Reinraum	15at	Mo, 04.02.19	Fr, 22.02.19	Elementierte Wände Reinraum 15at																																			
4.17	Elementierte Wände	30at	Mo, 04.02.19	Fr, 15.03.19	Elementierte Wände 30at																																			
4.18	Abhangdecken	75at	Mo, 04.02.19	Fr, 17.05.19	Abhangdecken 75at																																			
4.19	Baureinigung	15at	Mo, 20.05.19	Fr, 07.06.19	Baureinigung 15at																																			
4.20	Feinmontage HLSK und ET/NT	50at	Mo, 13.05.19	Fr, 19.07.19	Feinmontage HLSK und ET/NT 50at																																			
4.21	Metallbauarbeiten II: Treppenhäuser + Dach	40at	Mo, 17.12.18	Fr, 22.02.19	Metallbauarbeiten II: Treppenhäuser + Dach 40at																																			
4.22	Naturwerksteinarbeiten	39at	Mo, 25.02.19	Do, 18.04.19	Naturwerksteinarbeiten 39at																																			
4.23	Fliesenarbeiten	45at	Mo, 15.04.19	Fr, 14.06.19	Fliesenarbeiten 45at																																			
4.24	Maler- und Lackierarbeiten	90at	Mo, 29.04.19	Fr, 30.08.19	Maler- und Lackierarbeiten 90at																																			
4.25	Bodenbeschichtung	30at	Mo, 13.05.19	Fr, 21.06.19	Bodenbeschichtung 30at																																			
4.26	Parkettarbeiten	45at	Mo, 24.06.19	Fr, 23.08.19	Parkettarbeiten 45at																																			
4.27	Bodenbelagarbeiten	65at	Mo, 20.05.19	Fr, 16.08.19	Bodenbelagarbeiten 65at																																			
4.28	Baureinigung	15at	Mo, 05.08.19	Fr, 23.08.19	Baureinigung 15at																																			
5	<b>Endausbau</b>	<b>140at</b>	<b>Mo, 01.07.19</b>	<b>Fr, 10.01.20</b>	Endausbau 140at																																			
5.1	Laborausstattung	40at	Mo, 01.07.19	Fr, 23.08.19	Laborausstattung 40at																																			
5.2	Feinmontage TGA	10at	Mo, 26.08.19	Fr, 06.09.19	Feinmontage TGA 10at																																			
5.3	Inbetriebnahmen TGA	90at	Mo, 09.09.19	Fr, 10.01.20	Inbetriebnahmen TGA 90at																																			
6	Übergabe TGA an Bauherr/Nutzer	1at	Fr, 10.01.20	Fr, 10.01.20	Übergabe TGA an Bauherr/Nutzer ◆																																			
5.4	Tischlerarbeiten	20at	Mo, 12.08.19	Fr, 06.09.19	Tischlerarbeiten 20at																																			
5.5	Holztüren	10at	Mo, 12.08.19	Fr, 23.08.19	Holztüren 10at																																			
5.6	Stahltüren	10at	Mo, 12.08.19	Fr, 23.08.19	Stahltüren 10at																																			
5.7	Schließanlage	10at	Mo, 26.08.19	Fr, 06.09.19	Schließanlage 10at																																			
5.8	Beschilderung	10at	Mo, 26.08.19	Fr, 06.09.19	Beschilderung 10at																																			
5.9	Baureinigung	15at	Mo, 09.09.19	Fr, 27.09.19	Baureinigung 15at																																			
5.10	Abnahmen	40at	Mo, 09.09.19	Fr, 01.11.19	Abnahmen 40at																																			
7	Übergabe Bauko. an Bauherr/Nutzer; Beginn Umzug	1at	Mo, 04.11.19	Mo, 04.11.19	Übergabe Bauko. an Bauherr/Nutzer; Beginn Umzug ◆ Mo, 04.11.19																																			
8	Baufertigstellung	1at	Fr, 10.01.20	Fr, 10.01.20	Baufertigstellung ◆																																			

entst. mit proPlan 6.0.0.0.391 - Serien-Nr.: 1133 - Lizenz für Heinele, Wischer und Partner, Stuttgart